

Travaux de création des réseaux d'assainissement sur les communes de Berteaucourt-lès-Thennes et Thennes

Compte rendu de la réunion du 17 décembre 2018

PROCHAINE REUNION		REDACTEUR : Nathalie HANSSKE
Date	: 14 janvier 2019	Diffusé le : 17.12.2018
Heure	: 14h30	Chrono : CR n° 8
Lieu	: Berteaucourt-lès-Thennes	

Désignation	Organismes	Représentant	Tél / Portable Mail	Présent	Diffusion
Maître d'Ouvrage assainissement	SIA Avre & Luce	M. BOULANGER			X
Maître d'Ouvrage assainissement	SIA Avre & Luce	M. TRAVERSE	Tél : 06.79.66.33.20 dgs@moreuil.com		X
	SIA Avre & Luce	Mme GREMONT	Tél : 03.22.35.33.39 service.finances@moreuil.com		X
	SIA Avre & Luce	Mme CARREEL	Tél : 03.22.35.33.36 courrier.mairie@moreuil.com		X
	SIA Avre & Luce	M. LAMOTTE	Tél : 06.23.10.40.69 domlamotte@free.fr	X	X
	Commune de Berteaucourt-lès-Thennes	M. BOUCHER	Tél : 06.26.53.29.11 mairie.bertheaucourt-les-thennes@wanadoo.fr	E	X
	Commune de Berteaucourt-lès-Thennes	M. PETOLAS	Tél : 03.22.42.22.03 gerard.petolas@orange.fr	X	X
	Commune de Thennes	M. MAROTTE	Tél : 06.08.34.48.37 mairie@thennes.fr	X	X
	Commune de Thennes	M. LETAILLEUR	Tél : 06.21.47.47.34 JM.Letailleur@orange.fr	X	X
Bureau d'études assainissement	IRH	Mme WEIZMANN-HANSSKE	Tél : 06.84.78.93.11 nathalie.hansske@irh.fr	X	X
Entreprise travaux assainissement	EIFFAGE	M. PLACET	Tél : 06.08.24.21.43 David.PLACET@eiffage.com	X	X
Entreprise travaux assainissement	EIFFAGE	M. PETIT	Tél : 06.14.16.56.79 Richard.PETIT2@eiffage.com	X	X
Gestionnaire RD	CD80	M. LENIN	Tél : 06.21.37.93.08 l.lenin@somme.fr		X
Exploitant réseaux	SAUR	M. GAILLARD	Tél : 06.66.47.45.78 etienne.gaillard@saur.com		X
Contrôles extérieurs	AQUATEST	M. DIEHL	Tél : 06.25.62.33.60. patrick.diehl@aquatest.fr		X

Objet de la réunion : Réunion d'avancement

Sécurité - Circulation :

- Travaux en route barrée sur Bertheaucourt-lès-Thennes en accord avec le Conseil Départemental. Dans la mesure du possible, l'entreprise laisse passer les bus scolaires. Le sens de circulation a de nouveau été inversé (réouverture de la rue Nobel, route barrée rue de la République)
- Base vie : implantation du bungalow sur la parcelle communale rue du Pont à Bertheaucourt

Point technique sur Bertheaucourt-lès-Thennes :

- Démarrage des travaux le 12/11
- Travaux sous RD de classe 3 : le Conseil Département a validé des fiches techniques des matériaux de remblais (GNT recyclée, GB et BBSG)
- Poste de refoulement et chambre à vannes posés
- Rue de la République :
 - réseau posé depuis le poste de refoulement jusqu'au R9 (soit 192 ml), soit la totalité du réseau gravitaire de la 1^{ère} partie de la rue de la République, réseau de refoulement posé jusqu'à son exutoire
 - réseau posé depuis le poste de refoulement jusqu'en aval du R23 (soit environ 150 ml) dans la 2^{ème} partie de la rue de la République. Il reste environ 130 ml de réseau à poser
- Rue Nobel : réseau posé entièrement (soit 264 ml)
- Réfection provisoire des tranchées avec un enduit pendant les fêtes de fin d'années, en accord avec le Conseil Départemental. Travaux prévus le 20/12, après balayage des chaussées
- Assainissement des 2 parcelles non bâties rue de la République : sans retour des riverains sur le besoin d'un raccordement au réseau, celui-ci pourra être fait ultérieurement dans les regards de visite proches
- 4 rue de la République : demande d'un branchement supplémentaire pour la dépendance. Le réseau est déjà posé. La solution retenue est de réouvrir la tranchée et découper le réseau pour faire le branchement
- Branchements : démarrage des travaux semaine 02 (le 08/01) par une 1^{ère} équipe
- L'entreprise préparera des devis pour les branchements supplémentaires à réaliser à la demande des riverains
- Contrôles extérieurs : les tests de compactage peuvent être réalisés sur le réseau principal posé en partie rue de la République et sur la rue Nobel, intervention à programmer dès la semaine 02

Point technique sur Thennes :

- Démarrage des travaux semaine 02 (le 08/01) par une 2^{ème} équipe

Planning :

- Bertheaucourt-lès-Thennes : du 05/11 au 20/12/18 pose du réseau principal, réalisation des branchements du 14/01 au 25/01/19
- Thennes : du 14/01 au 15/02/19 pose du réseau principal, réalisation des branchements du 05/02 au 26/02/19
- Arrêt du chantier le 20/12/2018 au soir, reprise des travaux le 08/01/2019

Administratif :

- OS exécution à compter du 15/10/2018
- Délais : tranche ferme = 7 semaines / tranche optionnelle = 9 semaines
- Constat d'huissier fait

Prochaines réunions :

- Réunion de chantier le lundi à 14h30 à partir du 05/11
- Prochaine réunion le 21/01/2019 à Bertheaucourt puis Thennes

NOTA : Le procès-verbal de la présente réunion sera considéré comme tacitement approuvé, s'il ne fait l'objet d'aucune remarque écrite dans un délai de 5(cinq) jours à dater de sa réception.