

Travaux de création des réseaux d'assainissement sur les communes de Berteaucourt-lès-Thennes et Thennes

Compte rendu de la réunion du **05 novembre 2018**

<u>PROCHAINE REUNION</u>		<u>REDACTEUR</u> : Nathalie HANSSKE
Date	: 12 novembre	Diffusé le : 06.11.2018
Heure	: 14h30	Chrono : CR n° 2
Lieu	: Berteaucourt-lès-Thennes	

Désignation	Organismes	Représentant	Tél / Portable Mail	Présent	Diffusion
Maître d'Ouvrage assainissement	SIA Avre & Luce	M. BOULANGER			X
Maître d'Ouvrage assainissement	SIA Avre & Luce	M. TRAVERSE	Tél : 06.79.66.33.20 dgs@moreuil.com		X
	SIA Avre & Luce	Mme GREMONT	Tél : 03.22.35.33.39 service.finances@moreuil.com		X
	SIA Avre & Luce	Mme CARREEL	Tél : 03.22.35.33.36 courrier.mairie@moreuil.com		X
	SIA Avre & Luce	M. LAMOTTE	Tél : 06.23.10.40.69 domlamotte@free.fr		X
	Commune de Berteaucourt-lès-Thennes	M. BOUCHER	Tél : 06.26.53.29.11 mairie.berteaucourt-les-thennes@wanadoo.fr	X	X
	Commune de Berteaucourt-lès-Thennes	M. BETOLAS	Tél : 03.22.42.22.03	X	X

Objet de la réunion : Réunion de préparation

Sécurité - Circulation :

- Travaux en route barrée dans la mesure du possible, à étudier et à valider avec le Conseil Départemental. Prendre en compte le passage des bus scolaires
- Base vie : implantation du bungalow sur la parcelle communale rue du Pont à Berteaucourt
- Démarrage des travaux le 05/11 (sondages, marquages ...), ouverture des tranchées et pose des réseaux à compter du 12/11

Point technique :

- Réalisation des sondages semaine 45
- Démarrage des travaux le 12/11 à Berteaucourt-lès-Thennes
- Berteaucourt-lès-Thennes : démarrage des travaux par la pose du poste de refoulement semaine 46
- Travaux sous RD de classe 3. Le Conseil Département nous informe que la couche de roulement doit être prochainement renouvelée dans ce secteur, peut-être en 2020. En conséquence, la réfection ne pourra comporter que de la GB sur 8 cm et 37 cm de GNT au lieu de 8 cm de GB + 6 cm d'enrobés et 30 cm de GNT. La réfection devra être faite sur ½ chaussée. Les fiches techniques des matériaux de remblais ont été envoyées au Département pour validation
- Préparation du chantier : marquage en cours des tranchées et implantation des boîtes de branchement
- Le Conseil Départemental souhaite que soit pris en compte les remarques suivantes :
 - Revoir la position de la tranchée qui n'est pas représentée en axe médian de ½ chaussée (les regards de visite doivent bien être implantés en axe de ½ chaussée pour éviter toute les contraintes d'une pose dans la bande de roulement)



- Déplacement du regard de visite R13 en axe de ½ chaussée



- Déplacement du regard de visite R14 à la place du panneau « sens interdit » situé dans le haricot



- L'entreprise préparera des devis pour les branchements supplémentaires à réaliser à la demande des riverains

Planning :

- Berteaucourt-lès-Thennes : du 05/11 au 20/12/18 pose du réseau principal, réalisation des branchements du 14/01 au 25/01/19
- Thennes : du 14/01 au 15/02/19 pose du réseau principal, réalisation des branchements du 05/02 au 26/02/19

Administratif :

- OS exécution à compter du 15/10/2018
- Délais : tranche ferme = 7 semaines / tranche optionnelle = 9 semaines
- Constat d'huissier fait

Prochaines réunions :

- Réunion de chantier le lundi à 14h30 à partir du 05/11 (rdv rue du Pont à Berteaucourt)

NOTA : Le procès-verbal de la présente réunion sera considéré comme tacitement approuvé, s'il ne fait l'objet d'aucune remarque écrite dans un délai de 5(cinq) jours à dater de sa réception.