

Travaux de création des réseaux d'assainissement sur les communes de Berteaucourt-lès-Thennes et Thennes

Compte rendu de la réunion du 19 novembre 2018

<u>PROCHAINE REUNION</u>		<u>REDACTEUR</u> : Nathalie HANSSKE
Date	: 26 novembre	Diffusé le : 19.11.2018
Heure	: 14h30	Chrono : CR n° 4
Lieu	: Berteaucourt-lès-Thennes	

Désignation	Organismes	Représentant	Tél / Portable Mail	Présent	Diffusion
Maître d'Ouvrage assainissement	SIA Avre & Luce	M. BOULANGER			X
Maître d'Ouvrage assainissement	SIA Avre & Luce	M. TRAVERSE	Tél : 06.79.66.33.20 dgs@moreuil.com		X
	SIA Avre & Luce	Mme GREMONT	Tél : 03.22.35.33.39 service.finances@moreuil.com		X
	SIA Avre & Luce	Mme CARREEL	Tél : 03.22.35.33.36 courrier.mairie@moreuil.com		X
	SIA Avre & Luce	M. LAMOTTE	Tél : 06.23.10.40.69 domlamotte@free.fr		X
	Commune de Berteaucourt-lès-Thennes	M. BOUCHER	Tél : 06.26.53.29.11 mairie.bertheaucourt-les-thennes@wanadoo.fr	X	X
	Commune de Berteaucourt-lès-Thennes	M. PETOLAS	Tél : 03.22.42.22.03 gerard.petolas@orange.fr	X	X
	Commune de Thennes	M. MAROTTE	Tél : 06.08.34.48.37 mairie@thennes.fr	X	X
	Commune de Thennes	M. LETAILLEUR	Tél : 06.21.47.47.34 JM.Letailleur@orange.fr	X	X
Bureau d'études assainissement	IRH	Mme WEIZMANN-HANSSKE	Tél : 06.84.78.93.11 nathalie.hansske@irh.fr	X	X
Entreprise travaux assainissement	EIFFAGE	M. PLACET	Tél : 06.08.24.21.43 David.PLACET@eiffage.com	E	X
Entreprise travaux assainissement	EIFFAGE	M. PETIT	Tél : 06.14.16.56.79 Richard.PETIT2@eiffage.com	X	X
Gestionnaire RD	CD80	M. LENIN	Tél : 06.21.37.93.08 l.lenin@somme.fr		X
Exploitant réseaux	SAUR	M. GAILLARD	Tél : 06.66.47.45.78 etienne.gaillard@saur.com		X

Objet de la réunion : Réunion d'avancement

Sécurité - Circulation :

- Travaux en route barrée sur Berteaucourt-lès-Thennes en accord avec le Conseil Départemental. Dans la mesure du possible, l'entreprise laisse passer les bus scolaires
- Base vie : implantation du bungalow sur la parcelle communale rue du Pont à Berteaucourt

Point technique sur Berteaucourt-lès-Thennes :

- Démarrage des travaux le 12/11
- Travaux sous RD de classe 3 : le Conseil Département a validé des fiches techniques des matériaux de remblais (GNT recyclée, GB et BBSG)
- Poste de refoulement posé avec des difficultés d'épuisement du fond de fouille, reste la chambre à vannes à poser
- Pose du réseau d'assainissement en cours : réseau posé jusqu'en amont du R13 soit environ 40 ml
- Les remarques du Conseil Départemental ont été prises en compte :
 - la tranchée a été redessinée en axe médian de ½ chaussée afin que les regards de visite soient bien implantés en axe de ½ chaussée
 - le regard de visite R13 est positionné en axe de ½ chaussée
 - le regard de visite R14 est positionné en bordure du haricot à proximité du panneau « sens interdit » car présence de réseaux concessionnaires
- L'entreprise préparera des devis pour les branchements supplémentaires à réaliser à la demande des riverains

Planning :

- Berteaucourt-lès-Thennes : du 05/11 au 20/12/18 pose du réseau principal, réalisation des branchements du 14/01 au 25/01/19
- Thennes : du 14/01 au 15/02/19 pose du réseau principal, réalisation des branchements du 05/02 au 26/02/19

Administratif :

- OS exécution à compter du 15/10/2018
- Délais : tranche ferme = 7 semaines / tranche optionnelle = 9 semaines
- Constat d'huissier fait

Prochaines réunions :

- Réunion de chantier le lundi à 14h30 à partir du 05/11 (rdv rue du Pont à Berteaucourt)

NOTA : Le procès-verbal de la présente réunion sera considéré comme tacitement approuvé, s'il ne fait l'objet d'aucune remarque écrite dans un délai de 5(cinq) jours à dater de sa réception.