

## Travaux de création des réseaux d'assainissement sur les communes de Berteaucourt-lès-Thennes et Thennes

Compte rendu de la réunion du **14 janvier 2019**

<b>PROCHAINE REUNION</b>		<b>REDACTEUR</b> : Nathalie HANSSKE
Date	: 21 janvier 2019	<b>Diffusé le</b> : 14.01.2019
Heure	: 14h30	Chrono : CR n° 9
Lieu	: Thennes - Rue des Ecoles	

Désignation	Organismes	Représentant	Tél / Portable Mail	Présent	Diffusion
Maître d'Ouvrage assainissement	SIA Avre & Luce	M. BOULANGER			X
Maître d'Ouvrage assainissement	SIA Avre & Luce	M. TRAVERSE	Tél : 06.79.66.33.20 <a href="mailto:dgs@moreuil.com">dgs@moreuil.com</a>		X
	SIA Avre & Luce	Mme GREMONT	Tél : 03.22.35.33.39 <a href="mailto:service.finances@moreuil.com">service.finances@moreuil.com</a>		X
	SIA Avre & Luce	Mme CARREEL	Tél : 03.22.35.33.36 <a href="mailto:courrier.mairie@moreuil.com">courrier.mairie@moreuil.com</a>		X
	SIA Avre & Luce	M. LAMOTTE	Tél : 06.23.10.40.69 <a href="mailto:domlamotte@free.fr">domlamotte@free.fr</a>		X
	Commune de Berteaucourt-lès-Thennes	M. BOUCHER	Tél : 06.26.53.29.11 <a href="mailto:mairie.bertheaucourt-les-thennes@wanadoo.fr">mairie.bertheaucourt-les-thennes@wanadoo.fr</a>	X	X
	Commune de Berteaucourt-lès-Thennes	M. PETOLAS	Tél : 03.22.42.22.03 <a href="mailto:gerard.petolas@orange.fr">gerard.petolas@orange.fr</a>	X	X
	Commune de Thennes	M. MAROTTE	Tél : 06.08.34.48.37 <a href="mailto:mairie@thennes.fr">mairie@thennes.fr</a>	X	X
	Commune de Thennes	M. LETAILLEUR	Tél : 06.21.47.47.34 <a href="mailto:JM.Letailleur@orange.fr">JM.Letailleur@orange.fr</a>	X	X
Bureau d'études assainissement	IRH	Mme WEIZMANN-HANSSKE	Tél : 06.84.78.93.11 <a href="mailto:nathalie.hansske@irh.fr">nathalie.hansske@irh.fr</a>	X	X
Entreprise travaux assainissement	EIFFAGE	M. PLACET	Tél : 06.08.24.21.43 <a href="mailto:David.PLACET@eiffage.com">David.PLACET@eiffage.com</a>	X	X
Entreprise travaux assainissement	EIFFAGE	M. PETIT	Tél : 06.14.16.56.79 <a href="mailto:Richard.PETIT2@eiffage.com">Richard.PETIT2@eiffage.com</a>	X	X
Gestionnaire RD	CD80	M. LENIN	Tél : 06.21.37.93.08 <a href="mailto:l.lenin@somme.fr">l.lenin@somme.fr</a>		X
Exploitant réseaux	SAUR	M. GAILLARD	Tél : 06.66.47.45.78 <a href="mailto:etienne.gaillard@saur.com">etienne.gaillard@saur.com</a>		X
Contrôles extérieurs	AQUATEST	M. DIEHL	Tél : 06.25.62.33.60. <a href="mailto:patrick.diehl@aquatest.fr">patrick.diehl@aquatest.fr</a>		X

Objet de la réunion : Réunion d'avancement

Sécurité - Circulation :

- Travaux en route barrée sur Berteaucourt-lès-Thennes en accord avec le Conseil Départemental. Dans la mesure du possible, l'entreprise laisse passer les bus scolaires. Le sens de circulation a de nouveau été inversé (réouverture de la rue Nobel, route barrée rue de la République)
- Base vie : implantation du bungalow sur la parcelle communale rue du Pont à Berteaucourt

Point technique sur Berteaucourt-lès-Thennes :

- Démarrage des travaux le 12/11
- Travaux sous RD de classe 3 : le Conseil Département a validé des fiches techniques des matériaux de remblais (GNT recyclée, GB et BBSG)
- Poste de refoulement et chambre à vannes posés
- Rue de la République : réseau gravitaire posé entièrement (soit 472 ml), réseau de refoulement posé jusqu'à son exutoire
- Rue Nobel : réseau posé entièrement (soit 264 ml)
- Impasse du Marais : pose du réseau en cours avec réalisation de branchements
- Branchements : démarrage des travaux le 14/01 par une 2<sup>ème</sup> équipe
- L'entreprise préparera des devis pour les branchements supplémentaires à réaliser à la demande des riverains
- Contrôles extérieurs : les tests de compactage peuvent être réalisés sur le réseau principal posé en partie rue de la République et sur la rue Nobel, intervention à programmer dès la semaine 02

Point technique sur Thennes :

- Démarrage des travaux semaine 03 : rabotage de la chaussée le 15/01, pose du réseau à partir du 17/01 rue des Ecoles

Planning :

- Berteaucourt-lès-Thennes : du 05/11 au 16/01/2019 pose du réseau principal, réalisation des branchements du 14/01 au 25/01/19
- Thennes : du 17/01 au 15/02/19 pose du réseau principal, réalisation des branchements du 05/02 au 26/02/19

Administratif :

- OS exécution à compter du 15/10/2018
- Délais : tranche ferme = 7 semaines / tranche optionnelle = 9 semaines
- Constat d'huissier fait

Prochaines réunions :

- Réunion de chantier le lundi à 14h30 à partir du 05/11

**NOTA** : Le procès-verbal de la présente réunion sera considéré comme tacitement approuvé, s'il ne fait l'objet d'aucune remarque écrite dans un délai de 5(cinq) jours à dater de sa réception.